

- VIETATO L'ACCESSO
AI NONADDETTI
AILAVORI

La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI


ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI

E' OBBLIGATORIA LA
CINTURA DI SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE



- completamente del montaggio del ponteggio intorno ai silos;
- Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio: ringhiere, inferriate e simili;
- Verifica e mappatura di eventuali lesioni già presenti nel manufatto e/o di elementi non perfettamente a tenuta;
- Sigillatura a mezzo di speciali resine e/o guaine del tipo X/Joint RS resin delle lesioni e/o elementi non a tenuta precedentemente individuati;
- Disincrostazione superficiale atta ad eliminare tutte le incrostazioni organiche ed inorganiche presenti sulla superficie esterna del silos;
- Pulizia e spolvero del materiale rimosso;
- Applicazione dei sensori strain gauge sulla superficie in acciaio del silos per delineare gli strati di rinforzo derivanti dallo studio degli stati tensionali;
- Preparazione della superficie esterna mediante la posa di primer del tipo X-Wrap bicomponente ad alto potere impregnante;
- Posa in opera di resina epossidica bicomponente;
- Posizionamento in opera di tessuto e/o lamine in FRP sulla superficie del silos precedentemente preparata secondo la geometria derivante dallo studio degli stati tensionali;
- Sigillatura dell'FRP con ulteriore strato di resina epossidica a matrice organica.