



COMUNE DI AVELLINO
"Piano di rimozione dei silos, impianti, ecc.
dell'ex Opificio ISOCHIMICA"

PLANIMETRIA DI CANTIERE - ELAB. 01
FASE DI LAVORO 1: allestimento cantiere

SCALA METRICA

DATA: NOVEMBRE 2015

IL TECNICO:

IL COMMITTENTE

LEGENDA

percorsi pedonali

accesso veicolare al cantiere

spazi di manovra degli automezzi

spazi di manovra di piccoli automezzi all'interno del cantiere

zone di stoccaggio dei materiali

Struttura per Confinamento aree esterne (Carotaggi)

servizi igienici

Area di cantiere

Confinamento strutture

zona deposito attrezzature

struttura prefabbricata con: spogliatoi, docce, refettorio

unità Decontaminazione Personale

Unità Decontaminazione materiali

cartello di cantiere

segnale di pericolo generico

segnali d'obbligo

divieto di accesso alle persone non autorizzate

parcheggio automezzi

percorso pedonale

Quadro elettrico

Messa a terra

- **LAVORAZIONI PREVISTE:** organizzazione ed allestimento cantiere
- **INTERCONNESSIONE TRA LAVORAZIONI:** In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni
- **RISCHI INTRINSECI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI / MISURE PREVENTIVE E DI PROTEZION :** riferimento alla scheda di sicurezza S. 01 (testuale) e T1, T2, T3, T04, T05 (grafiche).
- **RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI CONTEMPORANEE:** Investimento, urti, collisione tra mezzi d'opera
- **SCELTE PROGETTUALI:** Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro saranno predisposti percorsi separati da quelli per i pedoni. Sarà predisposta la segnaletica di cantiere in modo da mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e sarà integrata con la segnaletica di sicurezza. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e la attrezzature sarà di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. Le aree di lavoro saranno segregate mediante una recinzione costituita da paletti di ferro e rete di plastica arancione
- **PROCEDURE/PRESCRIZIONI/MISURE DI COORDINAMENTO:** L'area di cantiere risulta già delimitata in quanto esiste la recinzione dell'ex stabilimento, quindi si provvederà al solo ripristino del telo esistente sulla recinzione. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti.
- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI/COLLETTIVA:** Dispositivo di protezione collettiva quale rete rossa color arancio e dispositivi di protezione individuale di cui si rimanda alle schede grafiche.