



- **LAVORAZIONI PREVISTE:** rimozione vegetazione
- **INTERCONNESSIONE TRA LAVORAZIONI:** In questa fase non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni
- **RISCHI INTRINSECI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI / MISURE PREVENTIVE E DI PROTEZION :** riferimento alla scheda di sicurezza S. 02 (testuale).
- **RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI CONTEMPORANEE:** Investimento, urti, collisione tra mezzi d'opera
- **SCELTE PROGETTUALI:** Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro saranno predisposti percorsi separati da quelli per i pedoni. Sarà predisposta la segnaletica di cantiere in modo da mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e sarà integrata con la segnaletica di sicurezza. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature sarà di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. Le aree di lavoro saranno segregate mediante una recinzione costituita da paletti di ferro, rete di plastica arancione e opportuni teli antipolvere.
- **PROCEDURE/PRESCRIZIONI/MISURE DI COORDINAMENTO:** Durante la fase di abbattimento le piante dovranno essere indirizzate verso zone non pericolose per l'incolumità delle persone, inoltre tale operazione sarà, dal preposto dell'impresa, segnalata con apposito dispositivo acustico. Una volta abbattuta la pianta dovrà essere sramata, tagliando i rami a filo del tronco e privata del cimale, adottando tutte le misure di protezione per i lavoratori. Il materiale tagliato dovrà essere conferito temporaneamente nell'area corrispondente alla deponia temporanea, opportunamente delimitata; le cataste e le pile di materiali dovranno essere adeguatamente sistemate in modo tale che non possano crollare o cedere alla base. La vegetazione arbustiva nelle aree da ripulire dovrà essere completamente tagliata a raso del terreno. Durante tale lavorazione dovranno essere adottate tutte le precauzioni per evitare di provocare incendi boschivi. A lavoro ultimato la superficie interessata dai tagli dovrà essere ripulita e priva di materiale di scarto.
- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI/COLLETTIVA:** Dispositivo di protezione collettiva quale rete rossa color arancio e dispositivi di protezione individuale di cui si rimanda alle schede grafiche.

COMUNE DI AVELLINO
"Piano di rimozione dei silos, impianti, ecc.
dell'ex Opificio ISOCHIMICA"

PLANIMETRIA DI CANTIERE - ELAB. 02
FASE DI LAVORO 2: rimozione vegetazione

SCALA METRICA

DATA: NOVEMBRE 2015

IL TECNICO:

IL COMMITTENTE

LEGENDA

percorsi pedonali

accesso veicolare al cantiere

spazi di manovra degli automezzi

spazi di manovra di piccoli automezzi all'interno del cantiere

zone di stoccaggio dei materiali

Struttura per Confinamento aree esterne (Carotaggi)

servizi igienici

Area di cantiere

Confinamento strutture

zona deposito attrezzature

struttura prefabbricata con: spogliatoi, docce, refettorio

unità Decontaminazione Personale

Unità Decontaminazione materiali

cartello di cantiere

segnale di pericolo generico

segnali d'obbligo

divieto di accesso alle persone non autorizzate

parcheggio automezzi

percorso pedonale

Quadro elettrico

Messa a terra