

**CRONOPROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE  
DELL'EX AREA INDUSTRIALE ISOCHIMICA  
COMUNE DI AVELLINO**

ARPAC UOC Siti Contaminati e Bonifiche			CRONOPROGRAMMA																							
ID	Lavori di caratterizzazione	Durata	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5							
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
I	Allestimento cantiere, attività preliminari (rimozione vegetazione), verifica funzionalità piezometri esistenti	10 g	■	■																						
II	Esecuzione Indagini Indirette (Tomografia e magnetometria)	10 g			■	■																				
III	Individuazione in campo dell'esatta ubicazione dei punti di investigazione (carotaggi e piezometri)	5 g					■																			
IV	Perforazione carotaggi ed eventuale approfondimento per il successivo allestimento a piezometro	30 g						■	■	■	■	■	■	■												
V	Campionamento Terreni ed Acque	30 g						■	■	■	■	■	■	■												
VI	Analisi chimiche di laboratorio (Terreni ed Acque)	50 g							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
VII	Relazione Tecnico Descrittiva	20 g																	■	■	■	■				