



La tua
Campania
cresce in
Europa



OPERAZIONE COFINANZIATA DAL P.O. FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6
OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 "CITTA' MEDIE"

CITTA' DI AVELLINO

PROGRAMMA INTEGRATO URBANO P.I.U. EUROPA CITTA' DI AVELLINO

Attuazione programma "PIU EUROPA CITTA' DI AVELLINO" -AV_PIU_01A_11

Lavori di Riqualificazione arredo urbano del
Corso Vittorio Emanuele CUP :G37H16000050006

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista

Arch. Daniela Pellecchia

Coordinatore della Sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione

Ing. Antonio Tangredi

Consulente per gli aspetti agronomici

Dott. Agr. Rino Borriello

Ela 9

Cronoprogramma lavori

scala

SETTEMBRE 2017

Assessore all' Urbanistica

Arch. Ugo Tomasone

R.U.P.

Arch. Arturo Ranucci

il Dirigente ai LL.PP.

Ing. Ferdinando Chiaradonna

Assessore ai Lavori Pubblici

Ing. Costantino Preziosi

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2		Settimana 3		Settimana 4		Settimana 5		Settimana 6		Settimana 7		Settimana 8		Settimana 9		Settimana 10		Settimana 11		Settimana 12																																																										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
allestimento cantiere	3 g	▼																																																																																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z3																																																																																
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	Z2																																																																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z2																																																																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g	Z2																																																																																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g	Z2																																																																																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z2																																																																																
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g	Z2																																																																																
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g	Z3																																																																																
smontaggio e rimontaggio chiodi/lenti	25 g	▼																																																																																
Disfacimento di pavimentazione in pietra	4 g	Z2																																																																																
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g	Z2																																																																																
Scavo di splateamento	6 g	Z4																																																																																
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10 g	Z4																																																																																
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g	Z4																																																																																
spostamento videocamere	6 g	▼																																																																																
Posa di pali per videocamere	3 g	Z2																																																																																
Realizzazione di impianto elettrico per videocamere	3 g	Z2																																																																																
realizzazione isole arredo urbano	45 g	▼																																																																																
Disfacimento di pavimentazione in pietra	20 g	Z2																																																																																
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	20 g	Z2																																																																																
Scavo eseguito a mano in superficie	13 g	Z2																																																																																
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	13 g	Z2																																																																																
Messa a dimora di piante	12 g	Z2																																																																																
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico per	12 g	Z2																																																																																
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	12 g	Z2																																																																																
Smobilizzo del cantiere	5 g	Z3																																																																																
LEGENDA Zona:																																																																																		
Z1 = ZONA UNICA																																																																																		
Z2 = Corso Vittorio Emanuele																																																																																		
Z3 = Corso Vittorio Emanuele e Altre zone del territorio Com.																																																																																		
Z4 = altre zone del territorio comunale																																																																																		